

AS Conexus Baltic Grid plānotie remontdarbi no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 31.decembrim

No.	Darbu apraksts	Sākums	Beigas	Dienas	Nedēļas	Ietekmētais starpsavienojuma punkts								Tehniskā jauda GWh/d		Pieejmā jauda remontdarbu laikā GWh/d		Piezīmes
						Inčukalna UGS	Vārskā	Balticconnector	Kiemenai	Luhamaa	Klaipeda FSRU	Inkoo FSRU	Santaka	Ieeja	Izeja	Ieeja	Izeja	
1	PGV Rīga - Paneveža																	
1.1.	PGV Rīga - Paneveža iekšējā diagnostika	05.02.2024	26.02.2024	22	6-9				X					90	82	35	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3955
1.2.	PGV Rīga - Paneveža defektu apsekošana pēc diagnostikas rezultātiem	06.04.2024	21.04.2024	16	14-16				X					90	82	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3964
1.3.	PGV Rīga - Paneveža diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana	03.08.2024	25.08.2024	23	31-34				X					90	82	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3966
2	PGV Vireši - Tallina																	
2.1	PGV Vireši - Tallina iekšējā diagnostika	13.10.2023	31.10.2023	19	41-44			X						78	54.6	0	20	https://umm.getbaltic.com/public-umm/4237
2.2	PGV Vireši - Tallina diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana	01.07.2024	31.07.2024	31	27-31			X						78	65.4	5	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3983
3	PGV Izborska - Inčukalna PGK																	
3.1.	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.	01.10.2023	14.10.2023	14	39-41					X				160	0	126	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3991
		01.04.2024	30.04.2024	30	14-18					X				157.5	0	126	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3992
		01.05.2024	30.09.2024	153	19-40			X						78	65.4	70	50	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3998
3.2	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.	01.05.2024	30.09.2024	153	19-40					X				178.5	0	105	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3976
		01.10.2024	17.10.2024	17	40-42					X				160	0	105	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3977
		18.10.2024	31.12.2024	75	42-52					X				105	105	105	30	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3997
4	Inčukalna PGK																	
4.1	Gāzesvada caurulvada posma remonta darbi	20.10.2023	09.11.2023	21	42-45	X								272	51	147	51	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3989
4.2	KS Nr.2 krānu nomaiņa, caurulvada posma remonta darbi	21.10.2024	25.11.2024	36	43-49	X								246	51	147	51	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3990