

AS Conexus Baltic Grid plānotie remontdarbi no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 31.decembrim

| No. | Darbu apraksts | Sākums | Beigas | Dienas | Nedēļas | Ietekmētais starpsavienojuma punkts | | | | | | | | Tehniskā jauda GWh/d | | Pieejmā jauda remontdarbu laikā GWh/d | | Piezīmes |
|------|---|------------|------------|--------|---------|-------------------------------------|--------|-----------------|----------|---------|---------------|------------|---------|----------------------|-------|---------------------------------------|-------|--|
| | | | | | | Incukalns UGS | Vārska | Balticconnector | Kiemenai | Luhamaa | Klaipeda FSRU | Inkoo FSRU | Santaka | Ieeja | Izeja | Ieeja | Izeja | |
| 1 | PGV Rīga - Paneveža | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | PGV Rīga - Paneveža iekšējā diagnostika | 05.02.2024 | 26.02.2024 | 22 | 6-9 | | | | X | | | | | 90 | 82 | 35 | 0 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3955 https://umm.getbaltic.com/public-umm/3957 |
| 1.2. | PGV Rīga - Paneveža defektu apsekošana pēc diagnostikas rezultātiem | 06.04.2024 | 21.04.2024 | 16 | 14-16 | | | | X | | | | | 90 | 82 | 0 | 0 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3964 https://umm.getbaltic.com/public-umm/3965 |
| 1.3. | PGV Rīga - Paneveža diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana | 03.08.2024 | 25.08.2024 | 23 | 31-34 | | | | X | | | | | 90 | 82 | 0 | 0 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3966 https://umm.getbaltic.com/public-umm/3967 |
| 2 | PGV Vireši - Tallina | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | PGV Vireši - Tallina iekšējā diagnostika | 09.10.2023 | 31.10.2023 | 23 | 41-44 | | | X | | | | | | 78 | 54.6 | 0 | 20 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3971 https://umm.getbaltic.com/public-umm/3972 |
| 2.2 | PGV Vireši - Tallina diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 31 | 27-31 | | | X | | | | | | 78 | 65.4 | 5 | 0 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3983 https://umm.getbaltic.com/public-umm/3981 |
| 3 | PGV Izborska - Inčukalna PGK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana. | 01.10.2023 | 14.10.2023 | 14 | 39-41 | | | | | X | | | | 160 | 0 | 126 | 0 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3991 |
| | | 01.04.2024 | 30.04.2024 | 30 | 14-18 | | | | | X | | | | 157.5 | 0 | 126 | 0 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3992 |
| 3.2 | PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana. | 01.05.2024 | 30.09.2024 | 153 | 19-40 | | | X | | | | | | 78 | 65.4 | 70 | 50 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3998 https://umm.getbaltic.com/public-umm/4001 |
| | | 01.05.2024 | 30.09.2024 | 153 | 19-40 | | | | | X | | | | 178.5 | 0 | 105 | 0 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3976 |
| | | 01.10.2024 | 17.10.2024 | 17 | 40-42 | | | | | X | | | | 160 | 0 | 105 | 0 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3977 |
| | | 18.10.2024 | 31.12.2024 | 75 | 42-52 | | | | | X | | | | 105 | 105 | 105 | 30 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3997 |
| 4 | Inčukalna PGK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Gāzesvada caurulvada posma remonta darbi | 20.10.2023 | 09.11.2023 | 21 | 42-45 | X | | | | | | | | 272 | 51 | 147 | 51 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3989 |
| 4.2 | KS Nr.2 krānu nomaiņa, caurulvada posma remonta darbi | 21.10.2024 | 25.11.2024 | 36 | 43-49 | X | | | | | | | | 246 | 51 | 147 | 51 | https://umm.getbaltic.com/public-umm/3990 |