

AS Conexus Baltic Grid plānotie remontdarbi no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 31.decembrim

No.	Darbu apraksts	Sākums	Beigas	Dienas	Nedēļas	Ietekmētais starpsavienojuma punkts								Tehniskā jauda GWh/d		Pieejmā jauda remontdarbu laikā GWh/d		Piezīmes
						Inčukalns UGS	Vārskā	Balticconnector	Kiemenai	Luhamaa	Klaipēda FSRU	Inkoo FSRU	Santaka	Ieeja	Izeja	Ieeja	Izeja	
1	PGV Rīga - Paneveža																	
1.1.	PGV Rīga - Paneveža iekšējā diagnostika	09.02.2024	26.02.2024	18	6-9				X					90	82	35	0	https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R001_002 https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R002_002
1.2.	PGV Rīga - Paneveža defektu apsekošana pēc diagnostikas rezultātiem	06.04.2024	21.04.2024	16	14-16				X					90	82	0	0	https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R003_001 https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R004_001
1.3.	PGV Rīga - Paneveža diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana	03.08.2024	25.08.2024	23	31-34				X					90	82	0	0	https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R005_001 https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R006_001
2	PGV Vīreši - Tallina																	
2.1	PGV Vīreši - Tallina iekšējā diagnostika	13-10-2023	21-10-2023	19	41-44			X						78	54.6	0	20	
2.2	PGV Vīreši - Tallina diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana	01.07.2024	31.07.2024	31	27-31			X						78	65.4	5	0	https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R009_001 https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R010_001
3	PGV Izborska - Inčukalna PGK																	
3.1.	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.	01.04.2024	30.04.2024	30	14-18					X				157.5	0	126	0	https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R011_001 https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R019_001 https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R020_001
3.2	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.	01.05.2024	30.09.2024	153	19-40			X						78	65.4	70	50	https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R012_001 https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R013_001
		01.05.2024	30.09.2024	153	19-40				X					178.5	0	105	0	https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R015_001 https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R016_001
		01.10.2024	17.10.2024	17	40-42				X					160	0	105	0	
		18.10.2024	31.12.2024	75	42-52				X					105	105	105	30	
4	Inčukalna PGK																	
4.1	KS Nr.2 krānu nomaiņa, cauruļvada posma remonta darbi	21.10.2024	25.11.2024	36	43-49	X								246	51	147	51	https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?to=2029-04-06&ummid=23062121X000000001379R017_001